

Indicador**Aulas terminadas y entregadas en educación preescolar, básica y media**

Nivel indicador:	Desconocido	Sector:	Educación
Periodicidad:	Mensual	Entidad:	MINEDUCACION
Modo acumulación:	Acumulado	Programa:	Cobertura y calidad de la educación preescolar, básica y media
Unidad de medida:	Número		

Histórico2022

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
DICIEMBRE	08/02/2023	1.095,00
Avance cualitativo En el mes de diciembre, se realizó la terminación de actividades de obra en una (1) institución educativa en la ETC Bello (IE Federico Sierra), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 24 aulas, que permiten beneficiar a 846 estudiantes. Con corte a este mes se tienen un total de 1.095 aulas terminadas en que beneficiaron 241.384 estudiantes. Es importante manifestar que durante la vigencia se presentaron dificultades en las entregas en razón a incumplimiento por parte de los contratistas de obra, para los cuales se llevan los debidos procesos jurídicos. Igualmente se presentaron demoras en trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras, dificultades en suministro de materiales y en lagunas regiones las condiciones climáticas y su afectación en las vías generaron retrasos en la ejecución de las obras.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
NOVIEMBRE	09/12/2022	1.071,00
Avance cualitativo En el mes de noviembre, se realizó la terminación de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas en la Entidad Territorial Certificadas de Pasto (IE Luis Eduardo Mora Osejo y IEM Libertad de Pasto - Sede Julián Bucheli), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 41 aulas, que permiten beneficiar a 1.461 estudiantes. Es importe reiterar que durante la presente vigencia se han presentado dificultades en las entregas, motivadas por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra, a quienes se han adelantado los debidos procesos jurídicos. Así mismo se han presentado demoras en los trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras en los municipios. Finalmente, en razón a las condiciones climáticas y su impacto en las vías, se han presentado dificultades en suministro de materiales que generan retrasos la ejecución de las obras.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
OCTUBRE	10/11/2022	1.030,00
Avance cualitativo En el mes de octubre, no se realizó la terminación de actividades de obra en instituciones educativas. Con corte al mes de octubre se han terminado y entregado un total de 1.030 aulas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Así mismo, a lo largo de la presente vigencia se han presentado demoras o retrasos en las entregas de obras que obedecen principalmente al incumplimiento por parte de los contratistas de obra, para los cuales se llevan los debidos procesos jurídicos; a demoras en trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras y a dificultades en el suministro de materiales en razón a las condiciones climáticas y del estado de las vías que afectan la movilidad de materiales.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
SEPTIEMBRE	10/10/2022	1.030,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de septiembre, se realizó la terminación de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada -ETC- del municipio de Cali (IE José María Vivas Balcázar, sede principal), una (1) en la ETC Nariño (IE Guapuscal Alto, sede principal), y una (1) en la ETC Risaralda (Alfonso López Pumarejo en el municipio de La Virginia), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 76 aulas, que permiten beneficiar a 2,410 estudiantes. Así mismo, en este periodo continúan las dificultades en la culminación y en las entregas de obras por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra, pro lo cual se han adelantado los debidos procesos jurídicos. De igual manera, se han demoras en trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras. Se han presentado dificultades en suministro de materiales en razón a las condiciones climáticas y de las afectaciones en las vías lo que retrasan la ejecución de las obras.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
AGOSTO	06/09/2022	954,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de agosto, se realizó la terminación de actividades de obra en 4 Instituciones Educativas -IE-, dos (2) en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pasto (IE Municipal Mercedario - Sede el Tejar y IE Nuestra Señora de Guadalupe), 1 en la ETC Antioquia (Ciudadela Educativa de Yondó, sede IE Luis Eduardo Díaz), 1 en la ETC Cali (IE Alfonso López Pumarejo, Sede Rafael Pombo) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de un total de 70 aulas que permiten beneficiar a 2.499 estudiantes. Así mismo es preciso mencionar que en lo corrido del año se han presentado dificultades en las entregas de las obras, que principalmente se originan en: a) El incumplimiento por parte de los contratistas de obra, frente a lo cual se adelantan los debidos procesos jurídicos. b) Demoras en trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras. c) En su momento la pandemia del COVID-19 y efectos derivados de la emergencia sanitaria, originaron retrasos en las ejecuciones como consecuencia del proceso de implementación de planes de acción y protocolos de bioseguridad en las obras. d) Dificultades en suministro de materiales, condiciones climáticas que afectaron el estado de vías y en consecuencia el transporte de materiales lo que en su conjunto retrasó la ejecución de las obras.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JULIO	09/08/2022	884,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de julio, se realizó la terminación de actividades de obra en 11 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Antioquia (IE Fray Julio Tobón, Sede C), 2 en la ETC Armenia (IE Bosques de Pinares, Sede Simón Rodríguez, IE Nuestra Señora de Belén, Sede Nueva Granada), 1 en la ETC Bello (IE Albert Lebrum Munera, Sede Principal), 1 en la ETC Boyacá (IE Nuestra Señora de la Antigua), 1 en la ETC Caldas (I.E. Manzanares), 1 en la ETC Envigado (IE Alejandro Velez Barrientos, Sede Alto De Las Flores), 1 en la ETC Pasto (IE Jose Antonio Galán, Sede Principal), 1 en la ETC Popayán (IE Tomas Cipriano, Sede Principal), y 2 en la ETC Tuluá (I.E. Jovita Santacoloma, Sede Principal, I.E. Alfonso Lopez Pumarejo, Sede Maria Josefa Hormaza) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 215 aulas, que permiten beneficiar a 7,048 estudiantes. Al cierre del mes de julio se han terminado y entregado un total de 884 aulas. Se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas certificadores para la expedición del RETIE -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- y con las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza con las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JUNIO	06/07/2022	669,00
Avance cualitativo <p>En el mes de junio, se realizó la terminación de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas, una (1) en la ETC Pasto (IE CHAMBU), una (1) en la ETC Popayán (IE COMERCIAL DEL NORTE) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 26 aulas, que permiten beneficiar a 665 estudiantes. Así mismo, es importante mencionar que durante la vigencia se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas certificadores para la expedición del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzó en las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MAYO	08/06/2022	643,00
Avance cualitativo <p>En el mes de mayo, se realizó la terminación de actividades de obra en once (11) instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada – ETC- de Bello (IE La Unión, sede principal), cuatro (4) en la ETC Caldas (IE Nuestra Señora del Rosario, sede Abraham Montoya; IE Santa Teresita; IE San Pablo, sede principal, IE Alfonso López), una (1) en la ETC Cali (IE Politécnico Municipal de Cali, sede principal), una (1) en la ETC Cartagena (IE Politécnico del Pozón), una (1) en la ETC Itagüí (Enrique Velez Escobar, sede La Providencia), una (1) en la ETC Montería (IE Robinson Pitalua, Sede Villa Los Alpes), una (1) en la ETC Pasto (IEM Liceo Central Nariño), y una en la ETC Risaralda (IE Integrado Irra, sede principal) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 251 aulas, que permiten beneficiar a 7.123 estudiantes. Así mismo, es importante mencionar que se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas certificadores para la expedición del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzó en las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ABRIL	08/05/2022	392,00
Avance cualitativo <p>En el mes de abril, se realizó la terminación de actividades de obra en seis (6) instituciones educativas, una (1) en la ETC Antioquia (IE Colombia), una (1) en la ETC Armenia (IE Los Quindos, sede Policarpa Salavarrieta), una (1) en la ETC Bogotá (IE República del Ecuador), una (1) en la ETC Cali (IE Antonio Jose Camacho, sede república del Perú), una en la ETC Popayán (IE Jose Eusebio Caro, sede principal), y una en la ETC Risaralda (I.E. PEDRO URIBE MEJIA) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 140 aulas, que permiten beneficiar a 5.969 estudiantes. Se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre contratistas, FFIE y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MARZO	06/04/2022	252,00
Avance cualitativo <p>En el mes de marzo, se realizó la terminación de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada -ETC-Boyacá (IE José Cayetano Vásquez, Sede Cebadal), una (1) en la ETC Armenia (IE Rufino José Cuervo, Sede Antonia Santos), y una (1) en la ETC Sogamoso (IE Silvestre Arenas, Sede Central), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 38 aulas, que permiten beneficiar a 1.326 estudiantes. E importante expresar que se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
FEBRERO	08/03/2022	214,00
Avance cualitativo <p>En el mes de febrero, se realizó la terminación de actividades de obra en 3 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Lorica (IE Rafael Núñez, Sede Principal), una (1) en la ETC Magdalena (IED Juan Manuel Rudas), y una (1) en la ETC Armenia (Jesus Maria Ocampo, Sede Principal), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 71 aulas, que permiten beneficiar a 2.120 estudiantes. En lo corrido del año, se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar de manera oficial. Se continuó avanzando en las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y las empresas de servicios públicos de los territorios para así lograr la entrega de las instituciones educativas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ENERO	08/02/2022	143,00
Avance cualitativo <p>En el mes de enero, se realizó la terminación de actividades de obras en 5 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Armenia (Institución Educativa -IE- Santa Teresa de Jesus, Sede Principal), una (1) en la ETC Itagüí (I.E. Concejo Municipal de Itagüí Principal), una (1) en la ETC Ibagué (IE Ambiental Combeima, Sede Principal), y dos (2) en la ETC Caldas (IE San Francisco de Paula María Inmaculada y la IE San Félix), con lo cual se realizó la construcción y mejoramiento de 143 aulas, que permiten beneficiar a 4.362 estudiantes. Al cierre del mes de enero se tiene un total de 169 sedes terminadas, y 110 en ejecución de obra, para un total de 279 instituciones educativas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Así mismo es importante manifestar que se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. En el mes de enero se continuó avanzando en las gestiones entre contratistas, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega definitiva de las instituciones educativas.</p>		

Histórico2021

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
DICIEMBRE	06/02/2022	457,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de diciembre se terminaron las actividades de obra en nueve (9) instituciones educativas: - Institución Educativa (IE) El Hatillo, sede principal de la Entidad Territorial Certificada (ETC) del Departamento de Antioquia. - IE Marco Fidel Suárez y la IE San Francisco de Paula, Sede Juan XXIII de la ETC Caldas. - IE de Pontezuela, sede principal de la ETC Cartagena. - IE Fagua de la ETC Chía. - IE Felipe de Restrepo, sede principal de la ETC Itagüí. - CEM San Francisco de Asís, sede el jurado de la ETC Pasto. - IE Moderna de Tuluá, sede central de la ETC Tuluá. - IE de desarrollo rural de la ETC turbo. En estas obras se construyeron 74 aulas de clase, 17 aulas especializadas, y 74 aulas mejoradas que benefician a 6.954 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos presentaron situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 30 proyectos de este indicador, en razón a otras causas (por ejemplo, Actualización de licencias, situación de orden público, entre otras) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de 31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que a la fecha se han reasignado 20 proyectos, para los restantes se avanza en el proceso de reasignación de contratistas, trámite de pólizas y suscripción de acta de inicio para la reactivación de los proyectos.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
NOVIEMBRE	12/12/2021	292,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de noviembre se terminaron las actividades de obra en una (1) institución educativa: I.E. Jorge Isaacs Sede Principal de la Entidad Territorial Certificada de Valle del Cauca, en la que se construyeron 12 aulas de clase, 1 aula especializada, y 14 aulas mejoradas que benefician a 965 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; c) Afectaciones por lluvias. d) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 22 proyectos de este indicador, en razón a otras causas (por ejemplo, trámite de licencias) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de 31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que a la fecha se han reasignado 17 proyectos, de los cuales 7 cuentan con acta de inicio.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
OCTUBRE	11/11/2021	265,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de octubre se terminaron la actividades de obra en tres (3) instituciones educativas: IE Nuestra Señora de la Visitación de la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pasto, IE Evaristo García Sede Principal de la ETC Cali, y el IEM Obonuco Sede Principal de la ETC Pasto en la que se construyeron 14 aulas de clase y 9 aulas especializadas que benefician a 1.083 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 22 proyectos de este indicador, en razón a otras causas (por ejemplo trámite de licencias) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
SEPTIEMBRE	06/10/2021	242,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de septiembre se terminó la obra en un proyecto para este indicador: I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS, de la Entidad Territorial Certificada del Valle del Cauca, que permite la construcción de 3 aulas nuevas y el mejoramiento de 6 aulas para beneficiar a 218 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos en la presente vigencia se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados. Sin embargo, se mantiene la suspensión de 18 proyectos de este indicador, en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
AGOSTO	12/09/2021	233,00
Avance cualitativo		
<p>Al corte de agosto se mantiene el avance correspondiente a 233 aulas terminadas y entregadas. Específicamente durante el mes de agosto no se presentaron avances cuantitativos sobre el indicador, considerando que durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado prórroga sobre los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 24 proyectos de este indicador, en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JULIO	09/08/2021	233,00
Avance cualitativo		
<p>En el mes de julio se terminaron la actividades de obra en tres (3) Instituciones Educativas -IE-: IE La Palabra sede principal ubicada en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pereira, IE Francisco José de Caldas sede San Luis Gonzaga en la ETC Risaralda, y el Instituto Técnico Santa Rosa de Cabal sede tecnológica de la ETC de Risaralda, en las que se construyeron un total de 62 aulas (22 aulas de clase, 12 aulas especializadas y 28 aulas mejoradas) que benefician a 1.674 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: 1. Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. 2. Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 3. Afectaciones por lluvias. 4. Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales. A la fecha ya se han reiniciado obras. No obstante, se mantiene la suspensión en 33 proyectos de este indicador en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a realizar un total de 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JUNIO	08/07/2021	171,00
Avance cualitativo <p>En el mes de junio se terminaron las actividades de obra en la institución educativa: IE COMERCIAL DEL NORTE SEDE LA PAZ de la Entidad Territorial Certificada del municipio de Popayán, en la que se construyeron 5 aulas de clase, y 9 aulas mejoradas que benefician a 430 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Adicionalmente, debido a las situaciones generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MAYO	21/06/2021	157,00
Avance cualitativo <p>En el mes de mayo se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa, aunque en este mes no se terminaron obras para este indicador. En este periodo durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales. Para agilizar el avance en los diagnósticos, la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han participado los contratistas de obra e interventoría y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar a acuerdos que permitan la reactivación de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron reuniones con la ANDI a fin de buscar alternativas.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ABRIL	21/06/2021	157,00
Avance cualitativo <p>En el mes de abril se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa y se terminaron obras en dos instituciones educativas: NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA SEDE CENTRAL y la IE HECTOR JULIO GOMEZ SEDE KENNEDY de la ETC Boyacá, en las que se construyeron 30 aulas (22 aulas básicas y 8 aulas complementarias). De tal manera que durante la presente vigencia y al cierre del mes de abril, se han culminado y entregado un total de 157 aulas (básicas y complementarias) Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Para agilizar el avance en los diagnósticos, la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han participado los contratistas de obra e interventoría y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar a acuerdos que permitan la reactivación de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron reuniones con la ANDI a fin de buscar alternativas que agilicen el suministro del insumo.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MARZO	21/06/2021	127,00
Avance cualitativo <p>En el mes de marzo se continuó con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera, se finalizaron obras en dos instituciones educativas de las Entidades territoriales Certificadas -ETC- de Boyacá: IET Nacionalizado Samacá e IE Técnico José Miguel Silva Plazas de Duitama, en las que se construyeron 41 aulas (34 aulas básicas y 7 aulas consideras espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 127 aulas terminadas en la presente vigencia.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
FEBRERO	21/06/2021	86,00
Avance cualitativo <p>En el mes de febrero se continuó con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera, se finalizaron obras en tres instituciones educativas: IED Luis Carlos Galán Sede Villarosa de la Entidad Territorial Certificada -ETC- del departamento del Magdalena, la IED Tulio Enrique Tascón Sede Principal de la ETC del municipio de Guadalajara de Buga y IE San Adolfo sede principal de la ETC del departamento del Huila, en las que se construyeron 49 aulas (20 aulas básica nuevas, 25 aulas básicas mejoradas y 4 aulas consideradas espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de febrero se han entregado un total de 86 aulas terminadas en la presente vigencia.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ENERO	21/06/2021	37,00
Avance cualitativo <p>En el mes de enero se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa. Así mismo, se terminaron obras en las instituciones educativas IE Alejandro de Humboldt sede Jose Joaquina Castro Martinez, de la Entidad Territorial Certificada del Departamento de Boyacá y IE Distrital Santa Magdalena Sofia de la Entidad Territorial Certificada del municipio de Barranquilla, en las que se construyeron 37 aulas (30 aulas básicas y 7 aulas consideradas espacios complementarios) beneficiando a 1.285 estudiantes.</p>		

Histórico2020

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
DICIEMBRE	21/06/2021	557,00
Avance cualitativo En el mes de diciembre de 2020 se terminaron seis (6) obras en las que se construyeron y mejoraron 79 aulas (62 aulas básicas y 17 aulas especializadas) localizadas en las siguientes instituciones educativas: IE. Barro Blanco -Sede Principal (ETC Rionegro), IE Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón (ETC Tunja), IET de Panqueba (ETC Boyacá), IE Técnica Nacionalizada Pablo VI (ETC Boyacá), IE Diego Torres -Sede Primaria (ETC Boyacá), IEM Gualmatan -Sede Jongovito (ETC Pasto) que permiten beneficiar a 4.264 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se han entregado un total de 557 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
NOVIEMBRE	21/06/2021	478,00
Avance cualitativo Con corte al 30 de noviembre, se terminó una (1) obra: IE Fernando Villalobos Arango Sede Principal(ETC Ibagué) en la que se construyeron 23 aulas (17 aulas básicas nuevas y 6 especializadas) que permiten beneficiar a 520 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de noviembre se han entregado un total de 478 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo, los contratistas presentaron un (1) protocolo de bioseguridad, PAPSO y plan de reactivación; y se aprobaron dos (2) PAPSO. Para un total de 127 PAPSO presentados, de los cuales 93 PAPSOs están aprobados. Se han reactivado de 107 proyectos: tres (3) están terminados, 39 están en fase de ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 64 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
OCTUBRE	21/06/2021	455,00
Avance cualitativo Con corte al 31 de octubre, se terminaron tres (3) obras: IE GONZALO SUAREZ RENDON (ETC Tunja), IE JULIO CESAR TURBAY AYALA (ETC Soacha), IED TABORA (ETC Bogotá), en las que se construyeron 81 aulas (65 aulas básicas nuevas y 16 aulas especializadas) que permiten beneficiar a 5.361 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total de 455 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo, los contratistas no presentaron ni tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Se continua en un total de 126 PAPSO, de los cuales 91 PAPSOs están aprobados. Al cierre del mes de octubre se han reactivado de 102 proyectos: dos (2) están terminados, 26 están en fase de ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 72 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
SEPTIEMBRE	21/06/2021	374,00
Avance cualitativo Con corte al 30 de septiembre, se terminaron tres (3) obras: COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS (Chiquinquirá de la ETC Boyacá), IE ARBOLÉTES SEDE MIGUEL VICENTE GARRIDO (Arboletes de la ETC Antioquia), IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO SEDE PRINCIPAL (Puerto Colombia de la ETC Atlántico), en las que se construyeron y entregaron 46 aulas (38 aulas básicas y 8 aulas complementarias) que permiten beneficiar a 2.701 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de septiembre se han entregado un total de 374 aulas terminadas en la presente vigencia. Así mismo, durante este periodo los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Se presentaron dos (2) PAPSO, para un total de 126 PAPSO, de los cuales se aprobaron dos (2) para un total de 91 PAPSOs aprobados. Finalmente, se han reactivado de 100 proyectos: uno (1) está terminados, 18 están en fase de ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 79 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
AGOSTO	21/06/2021	328,00
Avance cualitativo		
Con corte al 31 de agosto, se terminó una obra localizada en el municipio de Sabanalarga (IE JOSE CONSUEGRA HIGGINS SEDE PRINCIPAL) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Atlántico, en la que se construyeron 30 aulas (24 aulas básicas y 6 aulas especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 700 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han entregado un total de 328 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este indicador, en el mes de agosto los contratistas presentaron un (1) PAPSO, para un total de 124 PAPSO, de los cuales en el mes de agosto se aprobaron dos (2) para un total de 89 PAPSOs aprobados. Se han reactivado de 95 proyectos. De los proyectos reactivados, 11 están en fase de ejecución de actividades de obra, uno (1) está en diseño, y 83 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JULIO	21/06/2021	298,00
Avance cualitativo		
Con corte al 31 de julio, se terminó una obra localizada en el municipio de San José del Guaviare (IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL (CDR)) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Guaviare, en la que se construyeron 43 aulas (39 aulas básicas y 4 aulas especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 1.560 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de julio se han entregado un total de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este indicador, en el mes de julio los contratistas presentaron nueve (9) PAPSO, para un total de 123 PAPSO, de los cuales en el mes de julio se aprobaron 11 para un total de 87 PAPSOs aprobados. Con el avance alcanzado del mes de julio se han entregado un total de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Se han reactivado de 73 proyectos. De los proyectos reactivados, siete (7) están en fase de ejecución de actividades de obra. Los restantes están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JUNIO	21/06/2021	255,00
Avance cualitativo		
Con corte al 30 de junio, se terminaron y entregaron 98 aulas en tres obras localizadas en los municipios de Santo Tomás y Manatí (IETA Oriental-Sede Principal y ENS de Manatí-Sede Principal) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Atlántico y Sincelejo (IE Altos del Rosario-Sede Principal), en las que se construyeron y/o mejoraron 86 aulas básicas y 12 aulas especializadas que benefician aproximadamente a 4.640 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de junio se han entregado un total de 255 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este indicador, en el mes de junio los contratistas presentaron 16 PAPSO, para un total de 114 PAPSO, de los cuales en el mes de junio se aprobaron 52 para un total de 76 PAPSOs aprobados. Se han reactivado de 35 proyectos. De los proyectos reactivados, 5 están en fase de ejecución de actividades de obra. Los restantes están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de apropiación de diseños.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MAYO	21/06/2021	157,00
Avance cualitativo		
Debido a que la mayoría de la ejecución de los proyectos permanece suspendida por emergencia sanitaria hasta tanto no se cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados, en el mes de mayo no se terminó la construcción de aulas. Durante este periodo los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad -PAPSO- y los planes de reactivación. Para este indicador, con corte al 31 de mayo los contratistas han presentado 98 PAPSO, de los cuales han sido aprobados 24. Adicionalmente, se han reactivado de 17 proyectos. De los proyectos reactivados, 4 están en fase de ejecución de actividades de obra. Los restantes están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de apropiación de diseños.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ABRIL	21/06/2021	157,00
Avance cualitativo <p>En razón de la emergencia sanitaria por el COVID 19, las obras de infraestructura educativa contratadas por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- que estaban en ejecución se suspendieron 33 días y en consecuencia, no se entregaron aulas en el mes de abril. El pasado 27 de abril se levantó la suspensión de los contratos, se estipula en el documento de reinicio que no se iniciarán actividades de obra hasta que no se tengan presentados y aprobados los Protocolos de Bioseguridad. Como la autorización del número de personas que pueden reiniciar labores en cada proyecto, está sometida a las normas locales, solamente cuando estén aprobados los protocolos se conocerá con certeza del número de trabajadores que se pueden asignar a cada proyecto y reiniciadas las obras se conocerá el rendimiento diario por persona, información necesaria para generar un nuevo cronograma de obra y reprogramar metas de avance.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MARZO	21/06/2021	157,00
Avance cualitativo <p>Durante el mes de marzo, se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y al cumplimiento de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este período se terminaron y entregaron 81 aulas (68 aulas básicas y 13 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlántico y Huila. Con el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 157 aulas terminadas en la presente vigencia.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
FEBRERO	21/06/2021	76,00
Avance cualitativo <p>Durante el mes de febrero, se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y al cumplimiento de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este período se terminaron y entregaron 56 aulas (45 aulas básicas y 11 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlántico. Con el avance alcanzado del mes de febrero se han entregado un total de 76 aulas terminadas en la presente vigencia.</p>		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ENERO	21/06/2021	20,00
Avance cualitativo <p>Durante el mes de enero se continuó con el seguimiento a la ejecución de obras y al cumplimiento del cronograma de entrega de sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminó la ejecución de una obra de la Entidad Territorial Certificadas de Valledupar. En esta institución se terminaron y entregaron 20 aulas (14 aulas básicas y 6 aulas especializadas) que benefician 475 estudiantes.</p>		

Histórico2019

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
DICIEMBRE	21/06/2021	2.654,00
Avance cualitativo Durante el mes de diciembre se continuó realizando las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 180 aulas (148 aulas y 32 aulas especializadas) que benefician 9.233 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Neiva, Atlántico, Cundinamarca, Atlántico y Bogotá. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se han entregado un total de 2.654 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
NOVIEMBRE	21/06/2021	2.474,00
Avance cualitativo Durante el mes de noviembre se continuó con la realización de las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este período 128 aulas terminadas (111 aulas y 17 aulas especializadas) que benefician 2.983 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cesar, Cundinamarca, Zipaquirá y Atlántico. Con el avance alcanzado del mes de noviembre se han entregado un total de 2.474 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
OCTUBRE	21/06/2021	2.346,00
Avance cualitativo Durante el mes de octubre se continuó la realización las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 146 aulas (129 aulas básicas y 17 aulas especializadas) que benefician 4.709 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Nariño, Magdalena, Valledupar, Chía, Malambo y Cesar. Con el avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total de 2.346 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
SEPTIEMBRE	21/06/2021	2.200,00
Avance cualitativo En el mes de septiembre se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 99 aulas (83 aulas básicas y 16 aulas especializadas) que benefician 4.009 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Atlántico y Huila. Con el avance alcanzado del mes de septiembre se han entregado un total de 2.200 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
AGOSTO	21/06/2021	2.101,00
Avance cualitativo En el mes de agosto se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 32 aulas (29 aulas básicas y 3 aulas especializadas) que benefician 1.680 estudiantes de un colegio ubicado en municipio de Santo Tomás de la ETC Atlántico. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han entregado un total de 2.101 aulas terminadas en la presente vigencia.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JULIO	21/06/2021	2.069,00
Avance cualitativo En el mes de julio se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este período 252 aulas terminadas (213 aulas y 39 aulas especializadas) que benefician 10.433 estudiantes ubicados en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Mosquera, Arauca, Cundinamarca, Zipaquirá, Atlántico, Bogotá y Cesar. Con el avance alcanzado del mes de julio se han entregado un total de 2.069 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
JUNIO	21/06/2021	1.817,00
Avance cualitativo Durante el mes de junio se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 299 aulas (250 aulas básicas y 49 aulas especializadas) que benefician 10.828 estudiantes ubicados en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Magdalena, Bucaramanga, Bogotá, Caldas, Girón y Rionegro. Con el avance logrado del mes de junio se han entregado un total de 1.817 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MAYO	21/06/2021	1.518,00
Avance cualitativo Durante el mes de mayo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 284 aulas (246 aulas básicas y 38 aulas especializadas) que benefician 9.006 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de San José del Guaviare, Neiva, Cesar, Arauca, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Bogotá y Girón. Con el avance alcanzado del mes de mayo se han entregado un total de 1.518 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ABRIL	21/06/2021	1.234,00
Avance cualitativo En el mes de abril se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este período 316 aulas (288 aulas básicas y 28 aulas especializadas) que benefician 14.421 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Huila, Cesar, Atlántico, Girón, Zipaquirá, Barranquilla, Bogotá y Barranquilla. Con el avance alcanzado en el mes de abril se han entregado un total de 1.234 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
MARZO	21/06/2021	918,00
Avance cualitativo Durante el mes de marzo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron 136 aulas (130 aulas básicas y 6 aulas especializadas) que benefician 6.198 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Soledad, Santa Marta y Cali. Con el avance del mes de marzo se han entregado un total de 918 aulas terminadas en la presente vigencia.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
FEBRERO	21/06/2021	782,00
Avance cualitativo		
Durante el mes de febrero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 97 aulas (77 aulas básicas y 20 aulas especializadas) que benefician 3.978 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Atlántico, Risaralda y Huila. Con el avance del mes de febrero se han entregado un total de 782 aulas terminadas en la presente vigencia.		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
ENERO	21/06/2021	685,00
Avance cualitativo		
Con corte al mes de enero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 685 aulas (596 aulas básicas y 89 aulas especializadas) que benefician 30.866 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas -ETC- de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Popayán, Cesar, Tuluá, Atlántico, Barranquilla, Girón, La Guajira, Bucaramanga, Cali, Antioquia y Rionegro.		